

1 除染工事概要

- (1) 実施期間：土壌部及び芝部の除染工事
H24. 8. 20 (月) ~ H24. 10. 15 (月)
- (2) 対象施設：郷土の広場、はらっぱ、キャンプ場、フィールドアスレチック場、わんぱく広場等
- (3) 除染方法：表土除去及び盛土、芝の深刈り等

①表土除去及び盛土

表土を切削し除去後盛土



切削状況



盛土後の転圧状況



完了

②芝の深刈り



深刈り状況



深刈り完了



深刈り約1ヶ月後

2 除染結果

No.	施設名	H23. 9. 10 ($\mu\text{Sv/h}$) A	除染直前 ($\mu\text{Sv/h}$)	H25. 3. 19 ($\mu\text{Sv/h}$) B	減少率 (%) (A-B)/A	備考
1	郷土の広場 (芝)	1. 03	0. 74	0. 47	54	
2	はらっぱ (芝)	1. 06	0. 68	0. 35	67	
3	キャンプ場 (芝)	1. 01	0. 74	0. 47	53	
4	フィールドアスレチック場 (土壌)	0. 89	0. 50	0. 22	75	
5	わんぱく広場 (土壌)	0. 76	0. 57	0. 30	61	
6	そりあそび広場 (人工芝)	1. 08	0. 69	0. 48	56	

3 今後の対応について

芝の深刈り後の覆土や園路沿いの覆土、ホットスポットの除染等を行い、空間放射線量の低減に努める。

1 除染工事概要

- (1) 実施期間：土壌部及び芝部の除染工事
H24. 11. 8 (木)～H25. 3. 25 (金)
- (2) 対象施設：オートキャンプ場、インフォメーションエリア、ニュースポーツ広場、そよかぜ広場、自然体験エリア、フィールドアスレチック場等
- (3) 除染方法：表土除去及び盛土、芝のコアリング等
 - ①表土除去及び盛土
表土を切削し除去後盛土



切削状況



盛土後の転圧状況



完了

②芝のコアリング



コアリング状況



コアリング状況



完了

2 除染結果

No.	施設名	H24. 7. 24 (μ Sv/h) A	除染直前 (μ Sv/h)	除染後 (μ Sv/h) B	減少率 (%) (A-B)/A	備考
1	オートキャンプ場 (芝)	0. 3 0	0. 3 0	0. 1 2	6 0	
2	インフォメーションエリア (土)	0. 3 4	0. 2 9	0. 2 4	2 9	
3	体験館 (芝)	0. 2 4	0. 2 4	0. 2 1	1 3	
4	チョウの丘 (芝)	0. 2 3	0. 2 4	0. 2 2	4	
5	そよかぜ広場 (芝)	0. 2 7	0. 2 5	0. 2 2	1 9	

3 今後の対応について

園路沿いの覆土や芝のコアリング後の覆土を行い、空間放射線量の低減に努める。