





工事進捗状況(R4.12月時点)



護岸工事その1 篠崎建設株式会社  
工事用通路の盛土を行っています。



護岸工事その44 (株)東日本土木  
既設護岸ブロックの撤去を行っています。



護岸工事その45 (株)下野土木  
ブロック張の吸出し防止材を設置しています。



護岸工事その46 須永鉄工建設株式会社  
河床の掘削を行っています。



中橋上部工設置工事その6 川田建設株式会社  
橋桁を施工するための足場を設置しています。

事業スケジュール

※本スケジュールは、工事等の進捗により変更となる場合があります。  
R4.12.1時点

内容	R1	R2	R3	R4		R5	R6
				4-6月	7-9月		
測量設計	●	●					
用地調査		●	●				
用地補償							●
工事	●	●	●	●	●	●	●
その他の工事		●	●	●	●	●	●

Project activities: 構造物設計 (Structure Design), 用地調査 (Site Investigation), 応急対策 (Emergency Measures), 掘削・築堤・護岸 (Excavation, Embankment, Bank Protection), 堰改築 (Weir Renovation), 中橋架替 (Middle Bridge Replacement), 大橋架替 (Large Bridge Replacement), 大橋仮橋設置 (Large Bridge Temporary Bridge Installation).

