

搬入道路（パイロット道路）工事だより（令和元（2019）年5月）



伐採開始前

町道備中沢線接続部
（平成30（2018）年12月中旬）



伐採完了

町道備中沢線接続部
（平成31（2019）年3月末）

- ・町道備中沢線から進入する部分の伐採が完了し、搬入道路の掘削を始めました。掘削した土砂の搬出工事が完了した後、側溝工、集水枡工等を行う予定です。これらの工事の完了後に掘削～路体盛土作業（土を盛って道路の形を作る工事）を行う予定です。



決められた勾配（45°）に掘削しています。