

県営処分場エコグリーンとちぎ安全推進協議会 第5回会議

北沢不法投棄物の撤去完了について



1 撤去工事の概要

発注者 : 栃木県

工事場所 : 栃木県那須郡那珂川町小口、小砂地内

工事期間 : 令和4(2022)年4月～令和8(2026)年3月

事業者 : 株式会社クリーンテックとちぎ



2 不法投棄物の撤去実績

【実績値】

対象地 : 約 9,100m²

撤去重量 : 約 67,100 t (周辺汚染土壌含む)

【設計値】

対象地 : 約 8,700m²

撤去体積 : 約 51,000m³ (周辺汚染土壌含む)

撤去重量 : 約 59,000 t (周辺汚染土壌含む)

エコグリーンとちぎで処分 約 67,000 t

(内訳) 管理型混合廃棄物 59,200 t
浸出水 4,900 t
廃プラスチック類 2,900 t
がれき類 (石綿含有) 3 t

外部処分 約 126 t

金属類 125 t
医療系廃棄物 1 t
廃タイヤ 0.6 t
消火器・ガスボンベ 0.05 t
低濃度PCB廃棄物・電池類 0.05 t

※撤去重量の合計値は端数処理のため、一致しておりません



不法投棄発覚時
(H2.8)



汚染拡散防止工事 (鋼矢板設置) 後の様子
(R5.5)



不法投棄物撤去後
(R8.4)

外部へ搬出した廃棄物等



医療系廃棄物



ガスボンベ



乾電池




低濃度PCB廃棄物

3 撤去工事完了後の状況について

令和7年9月～令和8年3月 現況復旧工事（搬入土砂による整地作業、種子吹付作業等）

再発防止対策

- ・不法投棄地入口に警告看板及び監視カメラの設置
- ・民有地と赤道の境界にブタピン、虎ロープを設置し、大型車両の安直な通行を防止
- ・夜間、休日の監視委託によるパトロール
- ・土地所有者に対し、土地の管理を徹底するよう依頼



不法投棄地入口



不法投棄地入口