

農山漁村地域整備計画実施状況評価調書

	項目	評価細目	評価	説明欄																												
	交付対象事業の進捗状況	計画していた事業量が完了しているか		<p>交付対象事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>事業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>治山事業</td> <td>3,884,776</td> <td>渓間工 山腹工 1式 1式</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">森林整備事業</td> <td>機能回復整備事業</td> <td>1,215,730</td> <td>森林整備 415ha</td> </tr> <tr> <td>林道改良事業</td> <td>247,645</td> <td>林道改良 9路線</td> </tr> <tr> <td>林道点検診断・保全整備事業</td> <td>77,868</td> <td>点検診断 83路線</td> </tr> <tr> <td>育成林整備事業</td> <td>16,203</td> <td>林道整備 1路線</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,442,222</td> <td>進捗率 97.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記のとおり計画していた事業を適切に実施した</p>	事業名	事業費(千円)	事業量	治山事業	3,884,776	渓間工 山腹工 1式 1式	森林整備事業	機能回復整備事業	1,215,730	森林整備 415ha	林道改良事業	247,645	林道改良 9路線	林道点検診断・保全整備事業	77,868	点検診断 83路線	育成林整備事業	16,203	林道整備 1路線	計	5,442,222	進捗率 97.3%						
事業名	事業費(千円)	事業量																														
治山事業	3,884,776	渓間工 山腹工 1式 1式																														
森林整備事業	機能回復整備事業	1,215,730	森林整備 415ha																													
	林道改良事業	247,645	林道改良 9路線																													
	林道点検診断・保全整備事業	77,868	点検診断 83路線																													
	育成林整備事業	16,203	林道整備 1路線																													
計	5,442,222	進捗率 97.3%																														
評価	事業効果の発現状況	目標とする事業効果が発現されたか		<p>適切かつ計画的な森林整備及び基盤となる林道等の整備により、利用適期を迎えた本県の森林資源の循環利用及び少花粉品種への植替を促進し、森林の多面的機能の発現、県民ニーズへの対応及び安全・安心な県土づくりを図ることができた。</p> <p>また、山地災害危険地区の新規整備を行い山地災害の未然防止を図るとともに、荒廃地の復旧整備を行い、森林の持つ水土保全機能の向上を図ることができた。</p>																												
	成果目標の目標値の実現状況	定量的指標を達成できたか		<p>評価指標</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>指標の項目</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>達成度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>治山事業</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・山地災害危険地区整備着手箇所数 10箇所／年間</td> <td>50箇所</td> <td>63箇所</td> <td>126%</td> </tr> <tr> <td>森林整備事業</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・花粉発生源林の植替面積の増加 150ha→485ha</td> <td>335ha</td> <td>415ha</td> <td>124%</td> </tr> <tr> <td>・林道施設の点検診断の実施 57路線→139路線</td> <td>82路線</td> <td>83路線</td> <td>101%</td> </tr> <tr> <td>・林道の橋梁修繕対策の実施 1路線→9路線</td> <td>8路線</td> <td>8路線</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>全項目において100%に達している</p>	指標の項目	目標値	実績値	達成度	治山事業				・山地災害危険地区整備着手箇所数 10箇所／年間	50箇所	63箇所	126%	森林整備事業				・花粉発生源林の植替面積の増加 150ha→485ha	335ha	415ha	124%	・林道施設の点検診断の実施 57路線→139路線	82路線	83路線	101%	・林道の橋梁修繕対策の実施 1路線→9路線	8路線	8路線	100%
指標の項目	目標値	実績値	達成度																													
治山事業																																
・山地災害危険地区整備着手箇所数 10箇所／年間	50箇所	63箇所	126%																													
森林整備事業																																
・花粉発生源林の植替面積の増加 150ha→485ha	335ha	415ha	124%																													
・林道施設の点検診断の実施 57路線→139路線	82路線	83路線	101%																													
・林道の橋梁修繕対策の実施 1路線→9路線	8路線	8路線	100%																													
	今後の方針			<p>引き続き、森林の有する多面的機能の維持・増進及び県民ニーズへの対応のため、適切かつ計画的な森林整備及び林道等整備を行い、森林資源の循環利用及び花粉発生源対策を推進する。</p> <p>また、山地災害の未然防止及びさらなる水土保全機能の向上のため、積極的な山地災害危険地区の整備を推進する。</p>																												