

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
事業活用活性化計画目標評価報告書

活性化計画名	野中地区活性化計画			
計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
栃木県・栃木市	(栃木県)90000 (栃木市)92037	1	H23～H27	H23～H25
活性化計画の区域				
<p>野中地区活性化計画は、栃木県栃木市野中地区の受益 12.8ha を計画区域とし、農道を整備することにより農産物輸送体制が確立し、生産性及び農業経営の持続が図られる。</p> <p>これにより、農家人口の減少を抑制し、当該地域の定住化を促進するものである。</p>				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値 A	実績値 B	達成率 (%) B / A	備 考
定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能の確保	12.80ha	12.80ha	100%	

(コメント)

計画作成時における目標値を 100% 達成できた。

また、農業従事者の減少、高齢化、後継者不足の中、平成 22 年度の集落農家戸数を平成 28 年度も維持することを目標としていたが、平成 28 年 4 月現在の集落農家戸数を確認した結果、51 減の 343 戸であった。

しかし、当該地区の整備により生産物輸送体制が確立したことで、農業所得の増加、農業従事者の経営意欲の向上が図られ、今後地域住民の定住化促進に結び付くものと思われる。

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量			事業実施主体
【野中】 土地改良施設保全 【細堀】 土地改良施設保全	【野中】 農道舗装工 L=805.8m W=4.5m 【細堀】 農道舗装工 L=796.0m W=5.0m			【野中】 栃木市 【細堀】 栃木市
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
【野中】 栃木市 【細堀】 栃木市	【野中】 平成 23 年度 【細堀】 平成 25 年度	【野中】 平成 24 年度 【細堀】 平成 25 年度	【野中】 平 24 成年 10 月 4 日 【細堀】 平 26 成年 3 月 20 日	
事業の効果				
農道舗装工の整備により、生産農作物の輸送条件の改善が図られ、生産性の高い農業基盤の確立、農業従事者の経営意欲の向上につながった。				

3 総合評価

(コメント)

《栃木県》

本地区は、圃場整備事業により生産基盤は整備されており、営農形態は水稻を基幹に大麦・野菜等の複合経営である。本整備により農作物等の輸送環境が改善され、安定した農業経営の持続・展開が図られている。

《栃木市》

農道の舗装をすることで、農作物の輸送環境が改善され、生産性の向上や農業経営の安定が図られている。

4 第三者の意見

(コメント)

農道の整備により、野中地区の農作物の輸送条件が改善され、生産性の向上に効果があったと考えられる。

また、今後も当地区の地域営農の発展、及び定住化の促進を期待したい。