

とちぎ水土里づくりプランⅢ 平成28年度 取組状況

地域	上都賀地域
重点取組	(土) 計画的な基盤整備の推進 (水) 農業水利施設の長寿命化による農業用水の安定供給 (里) 地域ぐるみの鳥獣被害対策の推進

【取組内容】

- 地元の合意形成が図られ、田川流域地区では7.1ha、矢野口地区では14.3haの基盤整備が実施されました。
- 農業水利施設保全合理化事業で作成した機能保全計画書に基づき、施設管理者や関係機関と今後の対策工事計画等の情報の共有を図りました。
- 農村振興課で推進する『中山間地域元気創出事業(企業との連携促進事業)』で実施したアンケート調査結果に基づき、企業と連携した地域活性化を目指す集落を抽出して地元代表者や組織に対し意向確認を開始しました。



基盤整備工事の実施状況

【目標達成状況】

※1 上段は目標値、下段は実績値

目標指標	現状 H26	計画期間※1					年度目標※2 達成状況
		H28	H29	H30	H31	H32	
1)水田の整備面積 (ha)	3,232	3,266 3,266	3,293	3,308	3,341	3,403	○
2)新たな保全対策工事の実施施設数(箇所)	-	1 1	1	1	2	2	○
3)協働による鳥獣被害対策取組数(件)	1	1 1	2	2	3	4	○

【今後の取組】

- 計画地区(笹原田地区、引田地区、薄井沢地区)の事業化に向けての推進
- 農業水利施設の対策工事の実施に向けた関係機関等との協議調整
- 各市の野生鳥獣対策協議会や協働作業を望む地域組織の把握方法について検討開始

※2 ○…おおむね達成 △…達成できない可能性がある ×…達成は困難