

計画の名称	10 真岡市における鉄道駅アクセス強化によるにぎわいのあるまちづくり														
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度 (5年間)					交付対象	栃木県								
計画の目標	鉄道駅へのアクセス性向上を図るため、駅へのアクセス道路となる都市計画道路を整備する。														
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>地区内の都市計画道路 (3・4・306 中郷八木岡線) の整備延長を0m (H25) から375m (H29) に増加させる</li> </ul>														
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考					
							当初現況値	中間目標値	最終目標値						
							(H25当初)	(H27末)	(H29末)						
	都市計画道路 (3・4・306 中郷八木岡線) の整備延長を集計する						0m	200m	375m						
全体事業費	合計 (A+B+C)	2307百万円	A	2307百万円	B		C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		0.0%					
○事後評価の実施体制、実施時期															
事後評価															
事後評価の実施体制						事業評価の実施時期									
事業者 (真岡市中郷・萩田土地区画整理組合) にて評価を実施						H29年度に完了したためH30年度に事後評価を実施									
						公表の方法									
						栃木県HPにおいて公表									
1. 交付対象事業の進捗状況															
交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
10-A-1	区画	一般	栃木県	間接	中郷・萩田土地区画整理組合	中郷・萩田地区 ((都)中郷八木岡線 外)	区画整理A=17.1ha	真岡市						2,307	
									合計		2,307				
2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況															
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況															
II 定量的指標の達成状況		指標①都市計画道路 (3・4・306 中郷八木岡線) の整備延長	最終目標値	375m	目標値と実績値に差が出た要因	・芳賀赤十字病院開院に向け、区画道路の整備を優先したことから、工事の進捗が図れなかった。									
			最終実績値	122m											
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		区画道路や下水道等の社会基盤が整ったことにより、住環境の質の向上、生活利便性の向上が図られた。													