

搬入道路（パイロット道路）工事だより（令和元（2019）年9月）

- ・令和元（2019）年7月と8月に行った工事について、お知らせします。

土砂積込み



バックホウで掘削した土砂をクローラダンプに積み込み、盛土をする場所まで運びます。

運搬・荷下ろし



クローラダンプで盛土をする場所まで運搬した後、土砂の荷下ろしをします。



ローラー転圧



ローラーで転圧して表面を平らにします。その後、密度試験を行い、締固め具合を確認します。

ブルドーザー敷均し・転圧



ブルドーザーで1層の厚さを30 cmに敷均しし、転圧します。横に設置してあるものは、盛土の高さを確認する定規（30 cmの目安）です。

- ・この後も、掘削をして道路の盛土工を行います。これらの工事と並行して、側溝工、集水枡工も行います。

栃木県 環境森林部 廃棄物対策課 県営処分場整備室
〒324-0613 那珂川町馬頭 67-1 那珂川町総合体育館内
TEL 0287-92-1411 FAX 0287-92-1416