

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写真管理項目			摘要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	整理条件	
1	セメント・コンクリート（吹付けコンクリートを除く）（施工）	塩化物総量規制	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]	不要	圧縮強度試験に使用した供試体が当該現場の供試体であることが確認できるもの
		スランプ試験			
		コンクリートの圧縮強度試験			
	セメント・コンクリート（吹付けコンクリートを除く）（施工後）	空気量測定	品質に変化が見られた場合 [試験実施中]		
		コンクリートの曲げ強度試験	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]		
		コアによる強度試験 コンクリートの洗い分析試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]		
2	ガス圧接	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	不要	
		超音波探傷検査			
3	既製杭工	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	不要	
		浸透探傷試験			
		放射線透過試験			
		超音波探傷試験			
		水セメント比試験			
		セトミルの圧縮強度試験			
4	下層路盤	現場密度の測定	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	不要	
		ブルーフローリング			
		平板載荷試験			
		骨材のふるい分け試験			
		土の液性限界・塑性限界試験			
		含水比試験			
5	上層路盤	現場密度の測定	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	不要	
		粒度			
		平板載荷試験			
		土の液性限界・塑性限界試験			
		含水比試験			
6	アスファルト安定処理路盤	アスファルト 舗装に準拠		不要	
7	セト安定処理路盤（施工）	粒度	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	不要	
		現場密度の測定			
		含水比試験			
		セメント量試験			

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写真管理項目			概要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	整理条件	
8	アスファルト舗装 (プラント)	粒度 アスファルト量抽出粒度分析試験 温度測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不要	
	アスファルト舗装 (舗設現場)	現場密度の測定 温度測定 外観検査 すべり抵抗試験	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不要	
9	ゲースAs舗装 (プラント)	貫入試験40℃	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不要	
		リュール流動性試験240℃			
		ホイールラッキング試験			
		曲げ試験			
		粒度			
		アスファルト量抽出粒度分析試験			
		温度測定			
10	路床安定処理工	現場密度の測定	路床毎に1回 [試験実施中]	不要	
		プルーフローリング			
		平板載荷試験			
		現場CBR試験	降雨後又は含水比の変化 が認められた場合 [試験実施中]		
		含水比試験			
		たわみ量			
11	表層安定処理工 (表層混合処理)	含水比試験	降雨後又は含水比の変化 が認められた場合 [試験実施中]	不要	
		現場密度の測定	材質毎に1回 [試験実施中]		
		プルーフローリング	工種毎に1回 [試験実施中]		
		平板載荷試験	材質毎に1回 [試験実施中]		
		現場CBR試験	[試験実施中]		
		たわみ量	プルーフローリングの不良個所 について実施 [試験実施中]		
12	アンカー工	モタルのフロー値試験	適宜 [試験実施中]	不要	
		モタルの圧縮強度試験			
		多サイクル確認試験			
		1サイクル確認試験			
13	補強土壁工	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中]	不要	

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写真管理項目			概要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	整理条件	
14	吹付工( 施工)	塩化物総量規制	配合毎に1 回	不要	
		コンクリートの圧縮強度試験	[試験実施中]		
		スランプ試験	品質に変化がみられた場合		
		空気量測定	[試験実施中]		
15	現場吹付法砕工	コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1 回	不要	モルタルを除く
		塩化物総量規制	[試験実施中]		
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合		
		スランプ試験	品質に変化がみられた場合		
16	土工( 施工)	現場密度の測定	土質毎に1 回	不要	
		土の含水比試験	含水比に変化が認められた場合		
		コーン指数の測定	トラフィカビリティが悪い場合		
17	土工	現場密度の測定	土質毎に1 回	不要	
18	林道土工( 施工)	現場密度の測定	土質毎に1 回	不要	
		ブルーローリング	工種毎に1 回		
		平板載荷試験	土質毎に1 回		
		現場CBR 試験	[試験実施中]		
		含水比試験	降雨後又は含水比の変化が認められた場合		
		コーン指数の測定	トラフィカビリティが悪い場合		
19	コンクリート 谷止( 施工)	塩化物総量規制	配合毎に1 回	不要	圧縮強度試験に使用した供試体が当該現場の供試体であることが確認できるもの
		スランプ試験	品質に変化が認められた場合		
		空気量測定	[試験実施中]		
		コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1 回		
		温度測定	[試験実施中]		
		コンクリートの単位容積質量試験			
		コンクリートの洗い分析試験			
		コンクリートのブリージング試験			
		コンクリートの引張強度試験			
		コンクリートの曲げ強度試験			

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写真管理項目			概要	
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	整理条件		
20	路上再生路盤工 (材料)	修正C B R 試験	材料毎に1回 [試験実施中]	不要		
		土の粒度試験				
		土の含水比試験				
		土の液性限界・塑性限界 試験				
	路上再生路盤工 (施工)	現場密度の測定	材料毎に1回 [試験実施中]	不要		
		土の一軸圧縮試験				
		C A E の一軸圧縮試験				
		含水比試験				
21	路上表層再生工 (材料)	旧アスファルト針入度	材料毎に1回 [試験実施中]	不要		
		旧アスファルトの軟化点				
	路上表層再生工 (施工)	現場密度の測定	材料毎に1回 [試験実施中]			
		温度測定				
		かきほぐし深さ				
		粒度				
	アスファルト量抽出粒度分析試験					
22	排水性舗装工・ 透水性舗装工 (プラント)	粒度	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不要		
		アスファルト 量抽出粒度 分析試験				
		温度測定				
	排水性舗装工・ 透水性舗装工 (舗設現場)	温度測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]			
		現場透水試験				
		現場密度の測定				
	外観検査					
23	簡易舗装工	現場密度の測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不要		
		粒度				
		アスファルト 量抽出粒度 分析試験				
		ブルーローリング				
		温度測定				
		含水比試験				
24	プラント 再生舗 装工( プラン ト)	粒度	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不要		
		再生アスファルト 量				
	プラント 再生舗 装工( 舗設現 場)	外観検査	合材の種類毎に1回 [試験実施中]			
		温度測定				
	現場密度の測定					
25	工場製作工	外観検査	1 橋に1 回又は1 工事に 1 回( 現物照合時) 当初の物件で1 枚( 切出 時)	不要		
		在庫品切出				
		機械試験				
		1 橋に1 回又は1 工事に 1 回( 試験実施中)				
26	ガス切断工	表面粗さ	試験毎に1回 [試験実施中]	不要		
		ノッチ深さ				
		スラグ				
		上縁の溶け				
		平面度				
		ベベル精度				
		真直度				
27	溶接工	引張試験	試験毎に1回 [試験実施中]	不要		
		型曲げ試験				
		衝撃試験				
		マクロ試験				
		非破壊試験				
		突合せ継手の内部欠陥に 対する検査				
		外観検査				
		曲げ試験				
		ハンマー打撃試験				外観検査が不合格となっ たスタッドジベルについ て[試験実施中]