

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
事業活用活性化計画目標評価報告書

活性化計画名	上大久保地区活性化計画			
計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
栃木県 鹿沼市	(栃木県) 90000 (鹿沼市) 92053	1	平成 26 年度～ 平成 28 年度	平成 26 年度
活性化計画の区域				
栃木県鹿沼市 上大久保地区				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値 A	実績値 B	達成率 (%) B / A	備考
定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能の確保	11.6ha	11.6ha	100%	

(コメント)

計画策定時の目標値を 100%達成できた。
また、農家戸数目標値も計画時 20 戸に対して 20 戸を維持することができた。
当該地区の整備により生産性の高い農業基盤が確立したことで、今後においても地域住民の定住化促進が期待できる。

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量			事業実施主体
農業用排水施設	水路工 L=159.0m			鹿沼市
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
神舟堰水利組合	平成 26 年度	平成 26 年度	平成 27 年 3 月 31 日	
事業の効果				
老朽化した農業用排水施設を整備したことにより、米生産における合理的な水利利用と、施設維持管理に係る労力の軽減並びに経費節減を果たせた。				

3 総合評価

(コメント)

[鹿沼市]

生産性の高い農業基盤を確立し、農家の経営意欲向上による安定した農業経営の持続、展開を図り、農家戸数の減少を抑制し、定住化の促進が図れた。

[栃木県]

本事業により農業用水施設が整備され、農業用水の安定供給が図られ、今後とも安定した農業経営及び当該地域の活性化が期待できる。

4 第三者の意見

(コメント)

当施設を整備することによって安定した農業用水が確保でき、地域の農業生産性の向上のみならず、農家戸数の減少抑制にも効果があったと判断でき、県並び市の評価は妥当である。