



■施工実施データ

区間	ポイント高さ ※仮ベンチ高より	高低差 (m)	水平距離 (m)	勾配 (%)	斜距離 (m)
0 1	99.18 100.74	1.56	18.33	8.5	18.40
1 2	100.74 110.68	9.94	50.83	19.6	51.79
2 3	110.68 114.37	3.69	25.71	14.4	25.97
3 4	114.37 118.47	4.10	20.57	19.9	20.97
4 5	118.47 122.57	4.10	20.35	20.1	20.76
5 6	122.57 127.09	4.52	20.19	22.4	20.69
6 7	127.09 130.51	3.42	12.99	26.3	13.43
7 8	130.51 138.23	7.72	22.67	34.1	23.95
8 9	138.23 140.35	2.12	6.25	33.9	6.60
9 10	140.35 144.33	3.98	10.43	38.2	11.16
10 11	144.33 146.99	2.66	9.94	26.8	10.29
11 12	146.99 148.94	1.95	14.88	13.1	15.01
12 13	148.94 149.13	0.19	10.93	1.7	10.93
13 14	149.13 149.12	-0.01	12.87	-0.1	12.87
14 15	149.12 149.13	0.01	12.59	0.1	12.59
15 16	149.13 149.08	-0.05	9.83	-0.5	9.83
16 17	149.08 149.12	0.04	13.40	0.3	13.40
17 18	149.12 149.06	-0.06	12.96	-0.5	12.96
18 19	149.06 149.45	0.39	13.25	2.9	13.26
19 20	149.45 151.53	2.08	10.75	19.3	10.95
20 21	151.53 155.93	4.40	18.09	24.3	18.62
21 22	155.93 159.70	3.77	7.85	48.0	8.71
22 23	159.70 164.93	5.23	15.10	34.6	15.98
23 24	164.93 165.00	0.07	3.00	2.3	3.00
計	-	65.82	373.76	-	382.12

■擬木階段数量表

区間	種別	階段数
① ②	擬木階段-2	5段
① ②	擬木階段-1	50段
② ③	擬木階段-2	7段
③ ⑨	擬木階段-1	126段
⑨ ⑪	擬木階段-1	33段
⑪ ⑫	擬木階段-2	10段
⑫ ⑬	-	0段
⑬ ⑭	-	0段
⑭ ⑮	擬木階段-1	53段
⑮ ⑯	擬木階段-1	26段
⑯ ⑰	-	0段
計	擬木階段-1	288段
計	擬木階段-2	22段
計	-	310段

凡例

擬木階段-1 (2連階段)	———
擬木階段-2 (1連階段)	———
擬木柵	———
人工張芝	———

■擬木柵数量表

	A	B	C	計
数	16	109	27	152
■	24	163.5	40.5	228

■植栽数量表

品名	単位	数量
ニリンソウ	株	12,000
人工張芝	m ²	802

平成14年度 国庫補助 公園工事
みかも山公園 岩舟町 下津原その1

図面種類	完成平面図	
縮尺	フリー	図面番号
施工会社名	株式会社 清水造園	
事務所名	栃木県公園事務所	